



Boletín #10
Octubre 2020

¡Avanzamos!

En **AIA** queremos contarte el paso a paso de tu proyecto **París Campestre**, por eso mensualmente recibirás un avance de obra, estos son nuestros primeros avances:

1. Se continua con la excavación de las etapas 1, 3A y 3B.
2. Se realiza el vaciado de las losas de fundación de las Torres 5 y 13.
3. Se finaliza la construcción de la estructura de la Torre 3 y se realiza el vaciado de 7 niveles de la Torre 4.
4. Se continua con el control geotécnico mediante la lectura de los inclinómetros y piezómetros instalados en diferentes puntos del lote.
5. Se continua con el monitoreo diario con topografía en diferentes puntos del proyecto y el engramado de los taludes de la etapa 2 y 3B.
6. Se continua con la instalación de las redes hidrosanitaria y eléctricas de la Torre 2 y se inicia la instalación de la Torre 3.
7. Se continua la construcción de la mampostería de las Torres 2 y 3.
8. Se continua con la aplicación del revoque exterior e interior de la Torre 2
9. Se inicia la impermeabilización de duchas e instalación del enchape de baños de la Torre 2.
10. Se inicia la instalación de los lavaderos de la Torre 2.
11. Se continua con la excavación del tanque en concreto de agua potable de las Torres 2 y 4.
12. Se inicia la instalación de la red de gas de la Torre 2.
13. Se realiza la instalación de la estructura del puente de acceso de la Torre 2.



14. Se continua con la excavación de las pilas de la Torre 6 y se realiza el vaciado de cuatro pilas.

15. Se continua con la construcción del filtro frances.

16. Se inicia la excavación de las pilas de cimentación de la Torre 9 y se realiza el vaciado de cinco pilas.

17. Se inician los resanes de fachada de la Torre 2.

18. Se finaliza la construcción del cuarto eléctrico de Torre 2 y se inicia la construcción del cuato de la Torre 3.

19. Se realizó el vaciado del solado de la losa de fundación de Torre 1.

VISTA GENERAL DEL PROYECTO





CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA TORRE 4



VACIADO TAPA BUITRONES CUBIERTA TORRE 2





CONSTRUCCIÓN MAMPOSTERÍA TORRE 3



ENCHAPE DUCHAS TORRE 2





EXCAVACIÓN ETAPAS 3A Y 3B



INSTALACIÓN ESTRUCTURA PUENTE DE ACCESO PEATONAL TORRE 2

