



Boletín #15

Abril 2021

¡Avanzamos!

En **AIA** queremos contarte el paso a paso de tu proyecto **París Campestre**, por eso mensualmente recibirás un avance de obra, estos son nuestros primeros avances:

1. Finaliza la construcción del lleno del muro de contención entre las Torres 9 y 14.
2. Se realiza el vaciado de las pilas de cimentación de la Torre 8.
3. Continúa la excavación de la pila del puente de la Torre 11 y se inicia la excavación de la pila del puente de la Torre 8.
4. Vaciado losa de cimentación de Torre 7.
5. Vaciado solado losa de fundación de Torre 8.
6. Finaliza la estructura de la Torre 6.
7. Inicia la instalación de acero de la Torre 7.
8. Finaliza la construcción del tanque subterráneo de agua potable de la Torre 9 y se continúa con el tanque de la Torre 10.
9. Instalación de la estructura metálica de los puentes de acceso de las Torres 9 y 10.
10. Inicia la instalación de los pasamanos del puente de acceso de la Torre 1.
11. Se realiza el vaciado de la losa contra piso de las Torres 9 y 10.
12. Se continúa la construcción de la mampostería de las Torres 10 y 11.
13. Aplicación del revoque exterior de la Torre 9 y se inicia la aplicación de revoque exterior de la Torre 10.
14. Inicia el anclaje de las dovelas de la Torre 6.
15. Impermeabilización de los tanques subterráneos de las Torre 1, 4 y 9.
16. Continúa la aplicación de la pintura de fachada de Torre 9.
17. Inicia la aplicación de la pintura de fachada de Torre 10.
18. Instalación de los pasamanos, ventanas y puertas vidriadas de la Torre 9.
19. Instalación de los lavaderos y lavaplatos de la Torre 9.



20. Se inicia la instalación de la red de gas de Torre 10.
21. Instalación de la red de extinción contra incendio de las Torres 9 y 10.
22. Continúa con la instalación de las redes hidrosanitarias y eléctricas de las Torres 9, 10 y 11 e inicia la Torre 6.
23. Instalación de aparatos eléctricos de la Torre 9.
24. Instalación red de detección de incendios de la Torre 9.
25. Finaliza el movimiento de tierra y la demolición de roca de la Etapa 2.
26. Control geotécnico mediante la lectura de los inclinómetros y piezómetros instalados en diferentes puntos del lote.
27. Monitoreo diario con topografía en diferentes puntos del proyecto.
28. Avanza instalación de las Redes Hidrosanitarias exteriores de la Etapa 1, la Etapa 2 y la Etapa 3A.
29. Continúa con instalación de las redes eléctricas exteriores de las Torres 3 y 4.
30. En proceso construcción de andenes de la Etapa 1.
31. Avanza instalación de la red de gas exterior de la Etapa 1.
32. Inicio de construcción del muro de contención de la Etapa 1 entre las Torres 3 y 4.
33. Instalación de la red de Telecomunicaciones de la Etapa 1.
34. Finaliza la construcción de los drenes horizontales de Etapa 1.

VISTA GENERAL DEL PROYECTO





CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA TORRE 6



INSTALACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA PUENTES TORRE 9





INSTALACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA PUENTES TORRE 10



CONSTRUCCIÓN MAMPOSTERÍA TORRE 11





APLICACIÓN PINTURA FACHADA TORRE 9



INSTALACIÓN PASAMANOS, VENTANAS Y PUERTAS VIDRIERAS TORRE 9





APLICACIÓN PINTURA FACHADA TORRE 10



APLICACIÓN REVOQUE PUNTOS FIJOS TORRE 1





INSTALACIÓN PUERTAS METÁLICAS TORRE 1



CONSTRUCCIÓN ANDENES ETAPA 1





CONSTRUCCIÓN CUNETA PERIMETRAL TORRE 1



VACIADO SOLADO LOSA DE FUNDACIÓN TORRE 8

