

## ¡En Reserva de Modelia, seguimos entregando llaves de felicidad a cada familia!

Te informamos el porcentaje de avance en el proceso de escrituración y entregas.

### Escrituración

Unidades escrituradas **130**

Unidades por escriturar **20**

**87%** de nuestro proyecto ha sido escriturado.

### Entregas

Unidades entregadas **129**

Unidades por entregar **21**

**88%** de nuestro proyecto ha sido entregado con éxito.



#### Servicios públicos:

##### Empresa de Acueducto Bogotá.

En el transcurso del mes de Agosto, se realiza la legalización del acta de inicio para iniciar adecuaciones por parte de Acueducto en la red de aguas lluvias y residuales con la aprobación del PMT.

Se estima una duración de 25 días en el desarrollo de estas adecuaciones; al radicar los planos record, se estiman 150 aprox para la instalación de medidores de acuerdo a los tiempos propuestos por Acueducto.

##### Codensa.

En el mes de Julio se realizó la subsanación de pendientes correspondientes a obra civil y eléctricos solicitados por Codensa y así poder energizar; se estima recibir nuevamente visita a mitad del mes en curso para iniciar la instalación de medidores y conexión definitiva en el proyecto.



#### Zonas comunes:

Actualmente se está realizando la finalización de detalles en Zonas Comunes, se estima entregar en su totalidad a la Copropiedad a mitad del mes en curso.



#### Unidades disponibles

¡Si tú, tus familiares o amigos están buscando invertir en vivienda propia, este es el momento!

Áreas desde 67.2 hasta 78.73 m2 construidos aprox.

3 habitaciones

Precio desde \$467.000.000

Comunícate con nosotros 311 850 0640

**CENTURY 21.**  
Maxibienes